

(様式1)

苫 教 施 第 34 号

令和元年6月24日

文部科学大臣 殿

苫小牧市長

岩 倉 博 文 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

2. 計画期間

平成27年度～平成29年度（3年間）

（担当）

苫小牧市教育委員会教育部施設課

住所：北海道苫小牧市旭町4丁目4番9号

電話：0144-32-6740

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

各事業終了後

#### (2) 評価の方法

学校に対して聞き取りを行っており、その意見を踏まえ当市教育委員会内で事後評価を実施、その評価結果として本評価シートを本市のホームページで公表する。また、市民や施設利用者からいただいた意見などを参考に次期施設整備計画に反映させる。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は達成できた。  
耐震補強工事が完了となったため、計画通り、老朽化が著しく耐震性能の無い校舎等の改築による耐震化を進めた。また、防災機能を強化するため、非構造部材の耐震化や避難所となる屋内運動場の照明落下防止対策工事、吊り天井落下防止対策工事、トイレの改修工事を実施した。さらに、老朽化した校舎の大規模改修工事や、学校統合に向けた校舎の増改修を行い、教育環境の質的向上に努めた。  
各校の生徒や教職員、保護者からは計画的な改修等について理解と評価を得ている。特に、改築を実施した学校からは好感触を得ている。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

北光小学校校舎2棟並びに啓北中学校校舎2棟及び屋内運動場1棟の改築工事を実施した。緑小学校校舎4棟については改築工事 I 期目を実施した。北光小学校1棟は改築工事と合わせて全面改修を実施した。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

校舎14棟、屋内運動場3棟の耐震補強工事及び、一部では非構造部材の耐震化も併せて行った。さらに、屋内運動場照明落下防止対策工事を11校、屋外避難階段改修工事を3校で実施。吊天井落下防止対策工事も4校で実施した。  
災害時に避難所となる学校トイレの改修を6校で実施した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

建築後20年以上が経過していた和光中学校校舎5棟の改修工事を行った。  
また、錦岡小学校と明德小学校の令和2年度統合に向けて、錦岡小学校校舎の増築と改修工事のI期目を実施した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

北光小学校の旧中央校舎は市の負担にてとりこわしを完了した。同校の旧南校舎は次期計画にて令和元年度とりこわし予定。

啓北中学校の屋内運動場は計画期間中にとりこわしを完了した。同校の旧東校舎は市の負担にてとりこわしを完了した。旧中央校舎は次期計画にて令和元年度とりこわし予定。

緑小学校の旧校舎は次期計画にて令和元年度とりこわし予定。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
苫小牧西小学校	(2)	05	地震補強	校	R	H27.6～H27.10	H27.10.9		
大成小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H27.6～H27.8	H27.8.28		
美園小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H27.6～H27.8	H27.8.28		
日新小学校	(2)	05	地震補強	校	R	H27.9～H28.3	H28.3.25		
糸井小学校	(2)	05	地震補強	屋	S	H27.6～H27.10	H27.10.16		
糸井小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H27.6～H27.8	H27.8.28		
北星小学校	(2)	05	地震補強	校	S	H27.6～H28.3	H28.3.25		
北星小学校	(2)	05	(特)地震補強	校	S	H27.6～H28.3	H28.3.25		
豊川小学校	(2)	05	地震補強	校	S	H27.6～H27.10	H27.10.9		
豊川小学校	(2)	05	地震補強	屋	S	H27.10～H28.3	H28.3.4		
苫小牧東中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H27.6～H27.8	H27.8.28		
啓北中学校	(2)	05	地震補強	校	R	H27.7～H27.9	H27.9.30		
和光中学校(Ⅰ期工事)	(2)	05	地震補強	校	R	H27.6～H28.9	H28.3.31		
和光中学校	(2)	05	地震補強	屋	S	H27.7～H28.3	H28.3.25		
和光中学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H27.6～H28.9	H28.3.31		
和光中学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H27.6～H28.9	H28.3.31		
和光中学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H27.6～H28.9	H28.3.31		
和光中学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H27.6～H28.9	H28.3.31		
凌雲中学校	(2)	05	地震補強	校	R	H27.6～H27.12	H27.12.25		
凌雲中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H27.6～H27.12	H27.12.25		
開成中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H27.6～H27.8	H27.8.28		

勇払小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H28.5～H28.9	H28.9.23		
勇払中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H28.10～H29.2	H29.2.28		
和光中学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H28.4～H28.9	H28.9.30		
和光中学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.4～H28.9	H28.9.30		
和光中学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H28.4～H28.9	H28.9.30		
和光中学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.4～H28.9	H28.9.30		
植苗中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H28.5～H28.9	H28.9.9		
沼ノ端中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H28.10～H29.2	H29.2.21		
和光中学校(Ⅱ期工事)	(2)	05	地震補強	校	R	H28.5～H28.10	H28.10.4		
澄川小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.6～H29.8	H29.8.29		
北光小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H29.2～H30.1	H30.1.12		H28.10.26とりこわし完了 R1とりこわし予定
北光小学校(Ⅰ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	H29.2～H30.1	H30.1.12		H28.10.26とりこわし完了 R1とりこわし予定
日新小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H29.6～H29.8	H29.8.31		
北星小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H29.6～H29.8	H29.8.31		
明德小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.6～H29.8	H29.8.30		
啓北中学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	H29.2～H30.1	H30.1.31		H30.6.1とりこわし完了
啓北中学校(Ⅰ期工事)	(1)	03	不適格改築	屋	R	H29.2～H30.1	H30.1.31		H30.6.1とりこわし完了
沼ノ端中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.6～H29.8	H29.8.29		
啓明中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H29.6～H29.8	H29.8.31		
啓北中学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	H30.2～H30.6	H30.3.31		H30.6.1とりこわし完了
啓北中学校(Ⅱ期工事)	(1)	03	不適格改築	屋	R	H30.2～H30.6	H30.3.31		H30.6.1とりこわし完了

澄川小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H30.6～H30.8	H30.08.31		
苫小牧西小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.12～H31.3	H31.03.28		
緑小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H30.6～R1.6	H31.03.28		R1とりこわし予定
緑小学校(Ⅰ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	H30.6～R1.6	H31.03.28		R1とりこわし予定
北光小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H30.6～H31.1	H31.1.11		H28.10.26とりこわし完了 R1とりこわし予定
北光小学校(Ⅱ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	H30.6～H31.1	H31.1.11		H28.10.26とりこわし完了 R1とりこわし予定
北光小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H30.6～H31.1	H31.1.11		
北光小学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.6～H31.1	H31.1.11		
北光小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.6～H31.1	H31.1.11		
錦岡小学校(Ⅰ期工事)	(4)	08	統合(改修)	校	R	H30.6～R2.3	H31.03.22		
錦岡小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.6～R2.3	H31.03.22		
錦岡小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.6～R2.3	H31.03.22		
錦岡小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H30.6～H30.8	H30.08.31		
清水小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.12～H31.3	H31.03.28		
日新小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.12～H31.3	H31.03.28		
啓北中学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H30.6～H31.3	H31.03.29		H28.10.3とりこわし完了 R1とりこわし予定
啓北中学校(Ⅰ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	H30.6～H31.3	H31.03.29		H28.10.3とりこわし完了 R1とりこわし予定
啓北中学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	H30.2～H30.6	H30.06.01		H30.6.1とりこわし完了
啓北中学校(Ⅲ期工事)	(1)	03	不適格改築	屋	R	H30.2～H30.6	H30.06.01		H30.6.1とりこわし完了
凌雲中学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.12～H31.3	H31.03.26		
明倫中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H30.6～H30.8	H30.08.31		
(参考)負担金事業									
ウトナイ小学校	—		負担金事業	校	R	H28.7～H29.3	H29.3.14		
拓進小学校	—		負担金事業	校	R	H29.6～H30.3	H30.3.13		
錦岡小学校	—		負担金事業	校	R	H30.6～H31.3	H31.3.25		